

Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: TORRENTE GALLAVESA LOC. LA FOLLA E SISTEMAZIONE VERSANTE
LOC. SOMASCA - LOTTO 2 - COMUNE DI VERCURAGO

COMMITTENTE: Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino (zona n° 12)

IMPRESA: FITZCARRALDO S.r.l.

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 2 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						334'666,36	
	LAVORI A MISURA							
	CANTIERIZZAZIONE							
9 C.01	Approntamento generale dell'area di cantiere, inclusi tutti gli oneri di cantierizzazione relativamente la fornitura e lo spostamento di tutti i materiali e le attrezzature necessa ... rogettualmente, gli oneri per lo spianto a lavori ultimati e per la sistemazione e il ripristino delle aree interessate.							
	SOMMANO a corpo	2	6	0,20		4'070,00	814,00	
	OPERE PRELIMINARI							
10 LOM2301_1 G.ED.04.01.0 1.00.0010._	Specie arborea di essenza generica, tronco di diametro di 50 cm misurato a 1,3 m dalla base Abbattimento con attrezzatura manuale (motosega), con recisione a livello del suolo e ca ... ta, allontanamento. Esclusa rimozione dell'apparato radicale. Parametri di riferimento: condizioni di lavoro nella norma							
	SOMMANO cad	2	6	1,00		459,11	459,11	
11 AP.02	Opera di pulizia da arbusti o novellame (diametro massimo 10 cm) su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata p ... lativa voce di elenco. Carico, allontanamento e smaltimento del materiale vegetale di risulta è a carico dell'impresa.							
	SOMMANO m2	2	6	563,80		4,20	2'367,96	
	CONSOLIDAMENTO							
12 AP.01	Consolidamento di parete o scarpata rocciosa di qualsiasi altezza e pendenza come di seguito descritta: - fornitura e posa di rete zincata a maglia 80*100 in filo di acciaio mm 3, ... o anche oltre tre volte il volume effettivo, il lavoro eseguito da personale specializzato e abilitato a lavori su fune.							
	SOMMANO m2	2	7	973,57		94,30	91'807,65	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						95'448,72	
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
	SICUREZZA							
13	Oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.							
	A R I P O R T A R E						430'115,08	

 CM LARIO EST E V. S. MARTINO
 Protocollo Arrivo N. 1636/2025 del 03-06-2025
 Allegato 6 - Class. 0.7.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						430'115,08	
S.01	SOMMANO a corpo	2	7	0,20		5'321,08	1'064,22	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						1'064,22	
	T O T A L E euro						431'179,30	
	Sondrio, 23/05/2025							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	A R I P O R T A R E						431'179,30	

CM LARIO EST E V. S. MARTINO
 Protocollo Arrivo N. 1636/2025 del 03-06-2025
 Allegato 6 - Class. 0.7.1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente