

Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: TORRENTE GALLAVESA LOC. LA FOLLA E SISTEMAZIONE VERSANTE
LOC. SOMASCA - LOTTO 2 - COMUNE DI VERCURAGO

COMMITTENTE: Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino (zona n° 12)

IMPRESA: FITZCARRALDO S.r.l.

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 2 pagine

IL R.U.P.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	CANTIERIZZAZIONE							
1 / 9 C.01	Approntamento generale dell'area di cantiere, inclusi tutti gli oneri di cantierizzazione relativamente la fornitura e lo spostamento di tutti i materiali e le attrezzature necessa ... rogettualmente, gli oneri per lo spianto a lavori ultimati e per la sistemazione e il ripristino delle aree interessate.					0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20		
	OPERE PRELIMINARI							
2 / 10 LOM2301_1 G.ED.04.01.0 1.00.0010._	Specie arborea di essenza generica, tronco di diametro di 50 cm misurato a 1,3 m dalla base Abbattimento con attrezzatura manuale (motosega), con recisione a livello del suolo e ca ... ta, allontanamento. Esclusa rimozione dell'apparato radicale. Parametri di riferimento: condizioni di lavoro nella norma					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
3 / 11 AP.02	Opera di pulizia da arbusti o novellame (diametro massimo 10 cm) su versanti o pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata p ... lativa voce di elenco. Carico, allontanamento e smaltimento del materiale vegetale di risulta è a carico dell'impresa. Vedi voce n° 3 [m2 711.00]						711,00	
	Decespugliamento area oggetto di consolidamento							
	Placcaggio 1 *(par.ug.=6*3+7*6+8*3+10*3+11*3+9,7*3+9,4*3+9*6)	258,30				258,30		
	Placcaggio 2 *(par.ug.=7,1*3+9,6*3+12*3+15*3+15,3*3+16,2*3+17,3*3+18,5*3+21,5*6+7*3)	483,00				483,00		
	Placcaggio 3 *(par.ug.=10,3*3+11,8*3+12*3+13,4*3+8,9*3+13,3*3+12,6*3+12,2*3)	283,50				283,50		
	Pulizia e ispezione ex settore 3					250,00		
	Sommano positivi e negativi m2					1'274,80	711,00	
	SOMMANO m2					563,80		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino (zona n° 12)

LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	CONSOLIDAMENTO							
4 / 12 AP.01	Consolidamento di parete o scarpata rocciosa di qualsiasi altezza e pendenza come di seguito descritta: - fornitura e posa di rete zincata a maglia 80*100 in filo di acciaio mm 3, ... o anche oltre tre volte il volume effettivo, il lavoro eseguito da personale specializzato e abilitato a lavori su fune. Superficie pannelli di rete al netto di 5% incidenza sovrapposizione Placcaggio 1 *(par.ug.=6*3+7*6+8*3+10*3+11*3+9,7*3+9,4*3+9*6) Placcaggio 2 *(par.ug.=7,1*3+9,6*3+12*3+15*3+15,3*3+16,2*3+17,3*3+18,5*3+21,5*6+7*3) Placcaggio 3 *(par.ug.=10,3*3+11,8*3+12*3+13,4*3+8,9*3+13,3*3+12,6*3+12,2*3)	258,30			0,950	245,39		
		483,00			0,950	458,85		
		283,50			0,950	269,33		
	SOMMANO m2					973,57		
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
	SICUREZZA							
5 / 13 S.01	Oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.					0,20		
	SOMMANO a corpo					0,20		
	Sondrio, 23/05/2025							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							
	A RIPORTARE							